

Gevolgen van PAS-uitspraak op MIRT projecten (inclusief kustlijnzorg)

De gevolgen van de PAS-uitspraak zijn geïnventariseerd voor de IenW-projecten op het hoofdwegennet, het hoofdspoorwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem (inclusief kustlijnzorg). Een deel van de projecten is nog niet zodanig ver gevorderd dat stikstofdepositie kon worden uitgerekend. Hierdoor kan niet voor ieder project aangegeven worden wat precies de gevolgen zijn voor de doorgang van het project, de planning en de kosten.

	Projectnaam	Mijlpaal volgens MIRT-overzicht	Orde grootte budget project (euro)	Vertraging	Effect op prioritaire habitattypen (ja/nee)	Huidige maximale snelheid (km/u)
Hoofdwegennet						
1	A1 Apeldoorn - Azelo	Realisatie (fase 1) 2018 -2020/22 Realisatie (fase 2) 2024 - 2026/28	100 - 500 mln	Geen	N.v.t., besluit onherroepelijk	Kpt Beekbergen – IJsselbrug: 120 IJsselbrug – Deventer-oost: 120 dag/130 an Deventer-oost – kpt Azelo: 130
2	A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)	Uitspraak RvS n.t.b. & Realisatie 2020 - 2022/24	500 mln - 1 mld	0 -1 jaar	Nee	Nog niet gerealiseerd, wordt 130.
3	A2 Het Vonderen - Kerensheide	TB 2019 Q2	100 - 500 mln	Nader te bepalen	Nee	Het Vonderen – Urmond: 130 Urmond – kpt Kerensheide: 120
4	A27 Houten-Hoopolder	Realisatie vanaf 2022	>1 mld	0 -1 jaar	Ja	Hoopolder – Werkendam: 130 Werkendam – kpt – Gorinchem: 100 Kpt Gorinchem – vp Blommendaal: 120 Vp Blommendaal – pkt Everdingen: 130 Kpt Everdingen – Houten: 100
5	A12/A27 Ring Utrecht	Vertraging n.t.b.	>1 mld	1 - 3 jaar	Nee	100

6	A28/A1 Knooppunt Hoevelaken	TB 2020	500 mln - 1 mld	1 - 3 jaar	Ja	A28: Amersfoort – Hoevelaken: 100 A1 Hoevelaken – Barneveld: 120
7	A4 Haaglanden - N14	OTB Q4 2019	100 - 500 mln	Nader te bepalen	Nee	100 dag/130 an
8	A6 Almere Buiten-Oost - Lelystad	OTB Q3 2019	tot 100 mln	1 - 3 jaar	Nader te bepalen	130
9	A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	OTB Q3 2019	tot 100 mln	0 - 1 jaar	Nader te bepalen	A73 Venlo – Zaarderheiken: 100 A73 Zaarderheiken – Horst: 130 A67 Helden – Zaarderheiken: 130 A67 Zaarderheiken – grens: 120 A67 D grens – Zaarderheiken: 130
10	N33 Zuidbroek - Appingedam	OTB 2019	tot 100 mln	Nader te bepalen	Nee	100
11	N35 Nijverdal - Wierden	TB 2018 Q4 & Realisatie 2021 - 2022/24	100 - 500 mln	1 - 3 jaar	Ja	80, wordt 100
12	InnoVA58 (Eindhoven - Tilburg)	OTB 2019	100 - 500 mln	1 - 3 jaar	Ja	120/130
13	InnoVA58 (Annabosch - Galder)	OTB 2019	100 - 500 mln	3 -5 jaar	Ja	130
14	N50 Kampen – Kampen Zuid,	OTB 2020	tot 100 mln	Nader te bepalen	Ja	100
15	A20 Nieuwekerk aan den Ijssel - Gouda	OTB 2021	100-500 mln	Nader te bepalen	Nee	120

16	Verkenningen: <ul style="list-style-type: none"> • Corridorstudie Amsterdam – Hoorn, • A67 Leenderheide Zaarderheiken, • A1-A30 Barneveld, • A2 Deil-Vught, • A58 Tilburg-Breda, • A4 Burgerveen-N14, • A15 Papendrecht – Gorinchem, • A15 Suurhoffbrug, • A9 Rotte-polderplein. 		> 1 mld	Nader te bepalen	Nader te bepalen	
Spoorwegennet						
17	PHS Meteren-Boxtel	TB 2019	500 mln - 1 mld	0- 2 jaar	Ja	
18	Diverse projecten met (mogelijke) tijdelijke aanleffecten: o.a. PHS Nijmegen, PHS Alkmaar-Amsterdam, PHS Rijswijk-Delft Zuid, Maaslijn		> 1 mld	Nader te bepalen. Mogelijk 0-1 jaar	Nader te bepalen	
Hoofdwatersysteem						
19	Afsluitdijk	Oplevering gepland 2022	>1 mld	Mogelijk 0 - 1 jaar	Nee	
20	HWBP - Dijkversterking Marken	Realisatie start in 2020	tot 100 mln	0 -1 jaar	Nader te bepalen	
21	HBWP - Dijkversterking Ijmuiden	HWBP boek: realisatie medio 2022-2024	tot 100 mln	0 -1 jaar	Nader te bepalen	

22	HWBP 2 - Houtribdijk, onderdeel Trintelzand B/watersportstrand	Realisatie start in 2019/2020	tot 100 mln	0 -1 jaar	Nee	
23	Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal	Projectbeslissing 2021	tot 100 mln	0 -1 jaar	Ja	
24	HWBP - Dijkversterking Vlieland	Realisatie 2020-2021	tot 100 mln	1 - 3 jaar	Ja	
25	Kustlijn zorg			1 - 3 jaar	Ja	
26	Verkenning Grevelingen	Voorkeursbeslissing 2019	100-500 mln	Nader te bepalen	Ja	
27	Delta Programma Zoetwater - Project Noordervaart	Realisatie tm 2020	tot 100 mln	Nader te bepalen	Nader te bepalen	
Hoofdvaarwegennet						
28	Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel ("Overnachtings Haven Giesbeek")	Projectbeslissing 2019	tot 100 mln	0 - 1 jaar	Ja	
29	Wilhelminakanaal sluis II	Bestuursovereenkomst 2020	tot 100 mln	Nader te bepalen	Nader te bepalen	
Programma's						
30	MJPO (Meerjarenprogramma Ontsnippering)		100 - 500 mln	Geen	Nee	
31	Meer veilig, MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering), Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (Kaderrichtlijn water)		> 1 mld	Nader te bepalen	Nee	

32	V&R Programma's HWN, HWS en HVWN.		>1 mld	Nader te bepalen	Nader te bepalen	
33	Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (Kaderrichtlijn water)		>1 mld	Nader te bepalen	Nader te bepalen	
TB = Tracébesluit OTB = Ontwerp Tracébesluit						